



RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V.
RES171222QVA

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.
2021-2024

I - DATOS DEL CONTRATO		II - PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLES 5 Y 9 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	FECHA DE TERMINO:	25 DE DICIEMBRE DE 2021				
		FECHA INICIO REAL:	11 DE NOVIEMBRE DE 2021				
UBICACIÓN:	10 PONIENTE ENTRE CALLES 5 Y 9 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA	FECHA TERMINO REAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2021				
No. DE CONTRATO:	MTP/210302	ATRASO A LA FECHA:					
CONTRATISTA:	RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V	DURACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA: 38 DÍAS NATURALES					
No. DE OBRA:	210302						
PROGRAMA:	RAMO 33						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTAMUNDF						
EJERCICIO FISCAL:	2021						
III - AVANCE FÍSICO - FINANCIERO A LA FECHA		IV - AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN					
FÍSICO PROGRAMADO:	100%						
FÍSICO REAL:	100%						
FINANCIERO PROGRAMADO:	100%						
FINANCIERO REAL:	100%						
V - COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	%	SALDO POR EJERCER	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,186,767.09	\$ -	\$ -	\$ -	100%		100%
CONVENIO MODIFICATARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
CONVENIO ADICIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL	\$ 1,186,767.09	\$ -	\$ 1,186,767.09	\$ 1,186,767.09	100%		100%
VI - ANTICIPO		FECHA DE ANTICIPO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE PAGO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2021		
OTORGADO	AMORTIZADO	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR AMORTIZAR			
\$ 356,030.13	\$ 356,030.13	\$ 356,030.13	\$ 356,030.13	\$ -			
VIII - DEDUCCIONES							
DEDUCTIVA	\$ -						
ESTA DEDUCTIVA	\$ -						
ACUMULADO	\$ -						
CONTRATISTA		SUPERINTENDENTE DE OBRA					
 RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V. RES171222QVA CALLES B SUR 4614 A COLONIA HUEKOTLA C.P. 72300 PUEBLA PUE. TEL. 0221 263 17 14 C. MARIANA ARACELI MARTINEZ TORIJA ADMINISTRADOR ÚNICO		 C. TEOFILO REYES SOMBRERERO					
RESIDENTE DE OBRA		DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					
 ING. DAVID ROSETE JIMENEZ		 ING. JOSÉ JUAN GÓMEZ LUIS					

H. Ayuntamiento de Tecamachalco
Dirección de Obra Pública y
Servicios Municipales.
2021-2024