



TECAMACHALCO  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

## Acta de finiquito de obra del contrato número: MTP/210201

En la localidad de **La Purísima de Hidalgo**, perteneciente al municipio de Tecamachalco, Puebla, siendo las **12:00** horas del día **20 de diciembre de 2021**.

Se constituyen por parte de la Dependencia Contratante los servidores públicos: **Ing. José Juan Gómez Luis** y el **Ing. Pablo Flores Navor**, Director de Obras y Servicios Públicos Municipales y Residente de Construcción de la obra respectivamente. Y

Por la Contratista el **Ing. Sergio Gutiérrez Camón** Superintendente de construcción.

Con referencia a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA."**

Descripción de los trabajos que se reciben:

1	Preliminares		
dem004	Demolición a mano de concreto armado en cimentación sin recuperación de acero	m3	1.93
gua001	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$ . incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.	m	460.70
2	Adoquinamiento		
tra004	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. primeros 10,000 m <sup>2</sup>	m2	1,440.00
exca023-2	Excavación en caja por medios mecánicos en terreno tipo I y II cualquier zona (con motoniveladora)	m3	352.21
paas020	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora	m3	283.52
paas011	Compactación de terreno natural en capas de 20 cms. de espesor por medios mecánicos	m2	1,417.60
base-001	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 $\text{kg/cm}^3$ ), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)	m3	283.52
aca090	Acarreo en camión de material mixto. primer kilómetro, carga mecánica	m3	829.35
aca092	Acarreo en camión de material mixto. kilómetro subsecuente, zona sub-urbana	m3/km	33,283.31
riegoimp	Riego de impregnación con emulsión asfáltica de tipo eci-60 a razón de 1.5 $\text{lt/m}^2$ . incluye: barrido, suministro de materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramienta materiales en obra y acarreos (p.u.o.t.)	lt	2,126.40
piadc007	Poreo con arena para protección de emulsión	m2	1,417.60
dent002	Construcción de dentellón o reten transversal para confinamiento de adoquín o concreto. a base de concreto simple $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ con una sección de $15 \times 20 \text{ cm}$ . incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 m.	m	480.00
dent003	Construcción de dentellón o reten de concreto con armex para adoquín y concreto de $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ sección $15 \times 20 \text{ cm}$ , acabado pulido, incluye: excavación, colado, vibrado, materiales, herramienta y mano de obra.	m	67.10
picac006	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.	ml	1,094.20
piadc004	Piso de adocreto tipo i o cruz en color $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$ , de 8 cm de espesor asentado sobre cama de arena	m2	1,461.00



TEGAMACHALCO  
MAYORANTAMIENTO 2021-2024

## Acta de finiquito de obra del contrato número: MTP/210201

piadc008	Barrido y junteo de pisos con arena, incluye: suministros, cernido de la arena, acarreos, tendido, acomodo y limpieza.	m2	1,461.00
cimb010	Cimbrado y descimbrado común en losas	m2	23.45
con007	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f <sub>c</sub> =250 kg/cm <sup>2</sup> revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.	m3	3.36
ace021	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal f <sub>y</sub> =4200 kg/cm <sup>2</sup> del no. 4 y 5 diámetro 1/2" y 5/8"	kg	358.64
3060 18	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 25 cms. no incluye suministro y colocación de brocal y tapa.	inc	1.00
broca002	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de tráfico pesado, con mortero de cemento-arena 1:4	pza.	1.00
lim005	limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.	m2	1,440.00
3	Señalización horizontal		
pint068	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico color amarillo en guarniciones de 35 cm. de desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta.	ml	460.70

No. de obra: <b>210201</b>	Contrato No. <b>MTP/210201</b>
Monto del contrato: <b>\$ 1,429,713.19</b>	Monto del contrato modificado: <b>\$ 0.00</b>
Fecha de inicio: <b>10-noviembre-2021</b>	Fecha de término: <b>24-diciembre-2021</b>
Fecha real de terminación: <b>17-diciembre de 2021</b>	Convenio Modificatorio: <b>No aplica</b>

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Estimación:	Importe:
Anticipo	\$ 428,913.96
1 estimación finiquito	\$ 1,000,799.23
Total:	\$ 1,429,713.19

Pendientes de autorización: **Ninguna**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: Dirección de Obra Publica

Manuales de Operación: **No aplica**

Certificado de garantía de calidad: **Fianza de vicios ocultos**

Constancia de entrega del archivo de documentos que entrega el contratista a la residencia de la obra: Bitácora de obra


Declarando el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **13:15** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.


Acta de finiquito de obra  
del contrato número: MTP/210201

Tecamachalco, Puebla a 20 de diciembre de 2021

POR LA CONTRATANTE:



C. Ing. Pablo Flores Navor  
Residente de Obras Publicas




Pro. José Juan Gómez Luis  
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales  
M. Ayuntamiento de Tecamachalco.  
Direccion de Obra Publica y  
Servicios Municipales.  
2021-2024

POR LA CONTRATISTA:



Ing. Sergio Gutiérrez Camón  
Superintendente de Construcción



L.A.E. Ricardo Adrián Galicia Rodríguez  
CERRADA 5ª RETORNO OTRA MANERA No. 12  
RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL  
SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA



Ing. Raúl Erasmo Álvarez Marín  
Por la Contraloría Municipal



M. Ayuntamiento de Tecamachalco.  
Contraloría Municipal.  
2021-2024