



TECAMACHALCO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Acta de finiquito de obra
del contrato número: MTP/210303

En la localidad de Santiago Alseseca perteneciente al municipio de Tecamachalco, Puebla, siendo las 12:00 horas del día 21 de diciembre de 2021.

Se constituyen por parte de la Dependencia Contratante los servidores públicos: Ing. José Juan Gómez Luis y el Ing. David Rosete Jiménez, Director de Obras y Servicios Públicos Municipales y Residente de Construcción de la obra respectivamente. Y Por la Contratista el Ing. José Luis Méndez Otero Superintendente de construcción. Con referencia a la obra denominada: "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 19 PONIENTE ENTRE CALLE 9 SUR Y CARRETERA TECAMACHALCO-TEHUACAN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA."

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave o No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen
1	PRELIMINARES		
COR006	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO (10 CM. DE PROFUNDIDAD)	M	33.00
DEM041-1	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO SIN AFECTAR LA BASE	M3	6.37
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	198.00
2	ADOQUINAMIENTO		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	833.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	146.61
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	48.87
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	166.60
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	833.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074),(NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	166.60
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	470.70
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	16,367.11
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,249.50
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	833.00
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm ² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 M.	M	238.00
DENT003	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUIN Y CONCRETO DE F'c=200 kg/cm ² SECCIÓN 15 X 20 CM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	569.80
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	569.80
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'c=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	790.27
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	790.27
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	2.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	833.00
3	SEÑALIZACION HORIZONTAL		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 3 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA	ML	198.00

Av Hidalgo 101, Colonia Centro
CP. 75480, Tecamachalco, Pue.
Tel. 249.177.5113

EL GOBIERNO
del Ayuntamiento de Tecamachalco,
Dirección de Obra Pública y
Servicios Municipales.
2021-2024

Acta de finiquito de obra
del contrato número: MTP/210303

No. de obra: 210303	Contrato No. MTP/210303
Monto del contrato: \$ 767,607.96	Monto del contrato modificado:
Fecha de inicio: 11-noviembre-2021	Fecha de término: 25-diciembre-2021
Fecha real de terminación: 18-diciembre de 2021	Convenio Modificatorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Estimación:	Importe:
Anticipo	\$ 0.00
1 estimación finiquito	\$ 767,607.96
Total:	\$ 767,607.96

Pendientes de autorización: Ninguna

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: Dirección de Obra Publica

Manuales de Operación: No aplica

Certificado de garantía de calidad: Fianza de vicios ocultos

Constancia de entrega del archivo de documentos que entrega el contratista a la residencia de la obra: Bitácora de obra

Declarando el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:42 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Tecamachalco, Puebla a 21 de diciembre de 2021

POR LA CONTRATANTE:

POR LA CONTRATISTA:

C. Ing. David Rosete Méndez
Residente de Obras Públicas

Ing. José Luis Méndez Otero
Superintendente de Construcción

Ing. José Juan Gómez Luis
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

CONSTRUCCIONES MADAXI S.A. DE C.V.
AV. 29/PONIENTE No 4112 INT. DEP. 1-C
COL. BELISARIO DOMINGUEZ CP:72180
TEL:017222441993
PUEBLA, PUEBLA

C. Daniel Marín Castellanos
Representante legal

Ing Raul Erasmo Alvarez Marín
Por la Contraloría Municipal

H. Ayuntamiento de Tecamachalco.
Contraloría Municipal.
2021-2024

Av Hidalgo 101, Colonia Centro
CP 75450, Tecamachalco, Pue.
Tel: 249.177.5113

EL GOBIERNO
QUE necesitamos